



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento					
PREFEITURA MUNICIPAL		SÃO NICOLAU/RS	Diversos Trechos	CALÇAMENTO					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
jul-19	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	23,06%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 30/04/19	Parcela 1 mai/19	Parcela 2 jun/19	Parcela 3 jul/19	Parcela 4 ago/19	Parcela 5 set/19	Parcela 6 out/19	Parcela 7 nov/19	Parcela 8 dez/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	10,25%	9,97%	9,97%	9,97%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%
			Parcela (R\$)	218.900,28	212.952,75	212.952,74	212.952,74	146.503,67	146.503,66	146.503,67	146.503,65
			Acumulado (%)	10,25%	20,22%	30,19%	40,16%	47,02%	53,88%	60,74%	67,60%
			Acumulado (R\$)	218.900,28	431.853,03	644.805,77	857.758,51	1.004.262,18	1.150.765,84	1.297.269,51	1.443.773,16
1. PAVIMENTAÇÃO			Parcela (%)	8,34%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%
			Acumulado (%)	8,34%	16,35%	24,37%	32,38%	40,40%	48,41%	56,42%	64,44%
			Acumulado (R\$)	152.451,20	298.954,86	445.458,52	591.962,18	738.465,85	884.969,51	1.031.473,18	1.177.976,83
1.1. SERVIÇOS INICIAIS			Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.947,53							
1.2. MOVIMENTOS DE TERRA			Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%
			Acumulado (R\$)	3.679,60	7.359,20	11.038,79	14.718,39	18.397,99	22.077,59	25.757,19	29.436,78
1.3. MEIO-FIOS			Parcela (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
			Acumulado (%)	8,00%	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%	64,00%
			Acumulado (R\$)	27.498,64	54.997,27	82.495,91	109.994,54	137.493,18	164.991,81	192.490,45	219.989,08
1.4. PAVIMENTAÇÃO			Parcela (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
			Acumulado (%)	8,00%	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%	64,00%
			Acumulado (R\$)	115.325,43	230.650,86	345.976,29	461.301,72	576.627,15	691.952,58	807.278,01	922.603,44
2. DRENAGEM PLUVIAL			Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	66.449,08	132.898,17	199.347,25	265.796,33				
3. SINALIZAÇÃO			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local

03 de janeiro de 2020

Data

Nome: OSMAR LUIS DA SILVA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREA RS 145736

ART/RRT:



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL			MUNICÍPIO / UF SÃO NICOLAU/RS	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO				
			LOCALIDADE / ENDEREÇO Diversos Trechos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-19	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	23,06%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 30/04/19	Parcela 9 jan/20	Parcela 10 fev/20	Parcela 11 mar/20	Parcela 12 abr/20	Parcela 13 mai/20	Parcela 14 jun/20	Parcela 15 jul/20	Parcela 16 ago/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	6,86%	6,86%	7,18%	7,18%	3,83%	0,49%		
			Parcela (R\$)	146.503,67	146.503,66	153.295,10	153.295,09	81.883,06	10.471,03		
			Acumulado (%)	74,46%	81,32%	88,50%	95,68%	99,51%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	1.590.276,83	1.736.780,49	1.890.075,59	2.043.370,68	2.125.253,74	2.135.724,77		
1. PAVIMENTAÇÃO			Parcela (%)	8,01%	8,01%	7,81%	7,81%	3,91%			
			Acumulado (%)	72,45%	80,47%	88,28%	96,09%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	1.324.480,50	1.470.984,16	1.613.808,23	1.756.632,29	1.828.044,32			
1.1. SERVIÇOS INICIAIS			Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.2. MOVIMENTOS DE TERRA			Parcela (%)	10,00%	10,00%						
			Acumulado (%)	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	33.116,38	36.795,98						
1.3. MEIO-FIOS			Parcela (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	4,00%			
			Acumulado (%)	72,00%	80,00%	88,00%	96,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	247.487,72	274.986,35	302.484,99	329.983,62	343.732,94			
1.4. PAVIMENTAÇÃO			Parcela (%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	4,00%			
			Acumulado (%)	72,00%	80,00%	88,00%	96,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	1.037.928,87	1.153.254,30	1.268.579,73	1.383.905,16	1.441.567,87			
2. DRENAGEM PLUVIAL			Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
3. SINALIZAÇÃO			Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.471,03	20.942,06	31.413,09	41.884,12		

Local

03 de janeiro de 2020

Data

Nome: OSMAR LUIS DA SILVA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREA RS 145736

ART/RTT: