



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 6,40X20,0	PICADA DA ESPORA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	66.713,74	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
2.	MESOESTRUTURA	153.623,85	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%										
3.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	261.950,93	% Período:	100,00%											
				100,00%											
4.		-	% Período:		100,00%										
				0,00%	100,00%										
Total: R\$ 482.288,52				%:	93,08%	6,92%									
Período:		Repassé:		-	-										
		Contrapartida:		448.931,65	33.356,87										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		448.931,65	33.356,87										
Acumulado:		%:		93,08%	100,00%										
		Repassé:		-	-										
		Contrapartida:		448.931,65	482.288,52										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		448.931,65	482.288,52										

SÃO JOSÉ DO INHACORA/RS
Local
quarta-feira, 4 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Rui T Lewiski
CREA/CAU: CREA-RS 041568
ART/RRT: -