

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CENTRO DE SAÚDE DO IDOSO 1ª ETAPA																		
PROPONENTE/CONSTRUTORA:																		
MUNICÍPIO DE UBIRETAMA				Data fevereiro de 2024														
Endereço da Obra																		
PRAÇA CENTRAL FRENTE PRA RUA MISSÕES				Cidade								UBIRETAMA / RS					Área: 153,52m²	
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL	PESO %	EXECU- TADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)													
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6			
					MÊS	ACUM.	MÊS	ACUM.	MÊS	ACUM.	MÊS	ACUM.	MÊS	ACUM.	MÊS	ACUM.		
1	SERV. PRELIM./GERAIS	4.889,96	1,86		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	INFRA-ESTRUTURA	26.166,24	9,93		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	SUPRA-ESTRUTURA	23.832,61	9,05				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	PAREDES E PAINÉIS																	
4.1	Alvenarias	24.765,00	9,40		70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.2.1	Esquadrias de Alumínio	25.385,96	9,64										100,00	100,00		100,00		
4.2.2	Esquadrias de Ferro																	
4.3	Esquadrias de Madeira	6.286,30	2,39										100,00	100,00		100,00		
4.4	Ferragens																	
4.5	Vídras e Plásticos																	
5	COBERTURAS/PROTEÇÕES																	
5.1	Telhados	27.386,10	10,39				70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
5.2	Impermeabilizações	278,59	0,11								100,00	100,00		100,00		100,00		
5.3	Pergolado																	
6	REVEST.,ELEM.DEC.,PINT.																	
6.1	Revestimentos Internos	17.100,13	6,49						50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		
6.2	Azulejos	9.040,50	3,43										100,00	100,00		100,00		
6.3	Revestimentos Externos	11.777,01	4,47						30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00		
6.4	Forros	7.787,82	2,96										100,00	100,00		100,00		
6.5	Pinturas	8.559,93	3,25												100,00	100,00		
7	PAVIMENTAÇÃO																	
7.1	Madeiras																	
7.2	Cerâmicas	8158,50	3,10						30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00		
7.3	Carpetes																	
7.4	Cimentados	5.652,53	2,15						100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
7.5	Rodapés, Soleiras e Peitoris	4.593,63	1,74								100,00	100,00		100,00		100,00		
7.6	Pavimentações Especiais																	
8	INSTALAÇÕES/APARELHOS																	
8.1	Elétricas/Telefônicas	31.592,94	11,99		20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	10,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00		
8.2	Hidráulica, Gás e Incêndio	5.386,23	2,04		20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	10,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00		
8.3	Esgoto e Águas Pluviais	8.132,41	3,09		10,00	10,00	30,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00		
8.4	Instalações Mecânicas														100,00	100,00		
8.5	Aparelhos	2.510,44	0,95												100,00	100,00		
8.6	Metais	825,90	0,31												100,00	100,00		
9	COMPLEMENTAÇÃO OBRA	3.360,00	1,28												100,00	100,00		
TOTAL		263.468,72	100,0		21,48	21,48	22,87	44,36	13,89	58,25	12,10	70,36	22,14	92,50	7,50	100,00		
Responsável Técnico pelo projeto - CREA																		
Eng. Roque Antônio Dewes																		
Prefeito Municipal																		