



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PASSEIOS PUBLICOS E SINALIZAÇÃO							
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento					
PREFEITURA MUNICIPAL		SÃO NICOLAU/RS	RUA JOSE CORREA DA CUNHA E JULIO DE CASTILHOS		CALÇAMENTO DUAS QUADRAS CENTRO					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-19	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES			23,06%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/19	Parcela 1 ago/19	Parcela 2 set/19	Parcela 3 out/19	Parcela 4 nov/19	Parcela 5 dez/19	Parcela 6 jan/20	Parcela 7 fev/20	Parcela 8 mar/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		245.728,55	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	26,83% 65.937,94 26,83% 65.937,94	44,72% 109.887,45 71,55% 175.825,39	28,45% 69.903,16 100,00% 245.728,55					
1.	PAVIMENTAÇÃO	155.262,91	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	42,23% 42,23% 65.568,37	41,76% 83,99% 130.407,79	16,01% 100,00% 155.262,91					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	728,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 728,93							
1.2.	MOVIMENTOS DE TERRA	2.890,27	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 1.445,14	50,00% 100,00% 2.890,27						
1.3.	MEIO-FIOS	27.368,09	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 13.684,05	50,00% 100,00% 27.368,09						
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	124.275,62	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	40,00% 40,00% 49.710,25	40,00% 80,00% 99.420,50	20,00% 100,00% 124.275,62					
2.	PASSEIOS PÚBLICOS	88.617,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 44.308,90	50,00% 100,00% 88.617,80					
3.	SINALIZAÇÃO	1.847,84	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 369,57	40,00% 60,00% 1.108,70	40,00% 100,00% 1.847,84					

Local

21 de maio de 2019

Data

Nome: GUILHERME BIERMANN LISCANO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREA RS215.223

ART/RR: 9877052