



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
			Obrç de engenharia	Construção de Centro de Convivência no Mirante do Porto				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura de Porto Xavier		Porto Xavier/RS	Mirante do Porto	Pavilhão Mirante do Porto				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-24	Não	Porto Alegre / RS	Construção de Centro de Convivência no Mirante do Porto	20,61%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		956.885,08	Parcela (%)	0,09%	34,44%	3,75%	4,26%	1,85%	4,45%	3,71%	7,69%
			Parcela (R\$)	838,58	329.584,55	35.904,35	40.756,57	17.742,54	42.589,27	35.485,06	73.582,49
			Acumulado (%)	0,09%	34,53%	38,28%	42,54%	44,40%	48,85%	52,56%	60,25%
			Acumulado (R\$)	838,58	330.423,13	366.327,48	407.084,05	424.826,59	467.415,86	502.900,92	576.483,41
1.	Reforma Pavilhão Mirante do Porto	956.885,08	Parcela (%)	0,09%	34,44%	3,75%	4,26%	1,85%	4,45%	3,71%	7,69%
			Acumulado (%)	0,09%	34,53%	38,28%	42,54%	44,40%	48,85%	52,56%	60,25%
			Acumulado (R\$)	838,58	330.423,13	366.327,48	407.084,05	424.826,59	467.415,86	502.900,92	576.483,41
1.1.	Serviços Preliminares	1.677,15	Parcela (%)	50,00%	25,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	838,58	1.257,86	1.677,15					
1.2.	Estrutura	320.294,00	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	320.294,00						
1.3.	Alvenaria	177.425,32	Parcela (%)	0,00%	5,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	25,00%	45,00%	55,00%	65,00%	85,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	8.871,27	44.356,33	79.841,39	97.583,93	115.326,46	150.811,52	177.425,32
1.4.	Revitalização Churrasqueira	38.132,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	40,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	90,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.066,22	19.066,22	34.319,19
1.5.	Piso	158.578,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.715,72
1.6.	Cobertura	148.398,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Aberturas	28.902,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,52	5.780,52	5.780,52
1.8.	Hidrossanitário	35.143,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	5.271,51	5.271,51	5.271,51	5.271,51	5.271,51
1.9.	Instalação Elétrica	44.677,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	PPCI	1.401,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.	Paisagismo	1.344,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.	Serviços Finais	909,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Local

16 de setembro de 2024

Data

Nome: Guilherme Penning Pauli

Título: Arquiteto

CREA/CAU A128719-2

ART/RRT: 13944963



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
				Obra de engenharia		Construção de Centro de Convivência no Mirante do Porto					
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
Prefeitura de Porto Xavier			Porto Xavier/RS	Mirante do Porto		Pavilhão Mirante do Porto					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
jun-24	Não	Porto Alegre / RS	Construção de Centro de Convivência no Mirante do Porto			20,61%					

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 9 out/00	Parcela 10 nov/00	Parcela 11 dez/00	Parcela 12 jan/01	Parcela 13 fev/01	Parcela 14 mar/01	Parcela 15 abr/01	Parcela 16 mai/01
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	7,03%	6,63%	7,75%	10,17%	3,12%	5,05%		
			Parcela (R\$)	67.244,69	63.431,45	74.199,32	97.321,41	29.871,87	48.332,93		
			Acumulado (%)	67,27%	73,90%	81,66%	91,83%	94,95%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	643.728,10	707.159,55	781.358,87	878.680,28	908.552,15	956.885,08		
1. Reforma Pavilhão Mirante do Porto			Parcela (%)	7,03%	6,63%	7,75%	10,17%	3,12%	5,05%		
			Acumulado (%)	67,27%	73,90%	81,66%	91,83%	94,95%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	643.728,10	707.159,55	781.358,87	878.680,28	908.552,15	956.885,08		
1.1.	Serviços Preliminares	1.677,15	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.2.	Estrutura	320.294,00	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.3.	Alvenaria	177.425,32	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.4.	Revitalização Churrasqueira	38.132,43	Parcela (%)	10,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	38.132,43							
1.5.	Piso	158.578,62	Parcela (%)	40,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	95.147,17	158.578,62						
1.6.	Cobertura	148.398,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	74.199,32	148.398,64				
1.7.	Aberturas	28.902,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%				
			Acumulado (%)	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	5.780,52	5.780,52	5.780,52	28.902,61				
1.8.	Hidrossanitário	35.143,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%			
			Acumulado (%)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	5.271,51	5.271,51	5.271,51	5.271,51	35.143,38			
1.9.	Instalação Elétrica	44.677,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,43		
1.10.	PPCI	1.401,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,82		
1.11.	Paisagismo	1.344,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,58		
1.12.	Serviços Finais	909,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,10		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 9 out/00	Parcela 10 nov/00	Parcela 11 dez/00	Parcela 12 jan/01	Parcela 13 fev/01	Parcela 14 mar/01	Parcela 15 abr/01	Parcela 16 mai/01
------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Local

16 de setembro de 2024

Data

Nome: Guilherme Penning Pauli

Título: Arquiteto

CREA/CAU A128719-2

ART/RRT: 13944963