

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Empreendedor: Prefeitura de São Paulo das Missões
 Obra: Reforma Passeio público da Praça 06 de Maio
 Data: 28 de agosto de 2020.
 Localização: Praça 06 de Maio

Item	Descrição do Serviço	Peso (%)	Valor Serviços com BDI	%	mês					%	
					1	2	3	4	5		
1	Serviços Preliminares	0,34%	438,46	100,00%	438,46	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2	Demolição	2,13%	2.741,11	100,00%	2.741,11	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3	Impermeabilização	1,36%	1.753,39	0,00%	-	0,00%	100,00%	1.753,39	0,00%	-	-
4	Muros, Vigas e Pilares	23,52%	30.225,10	33,83%	10.225,10	33,09%	10.000,00	33,09%	10.000,00	0,00%	-
5	Pavimentação e Acessibilidade	70,89%	91.081,70	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	45.540,85	50,00%	45.540,85
6	Pintura	1,44%	1.856,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.856,08
7	Serviços Finais	0,30%	384,99	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	384,99
	Total Geral	100,00%	128.480,83	10,43%	13.404,68	7,78%	10.000,00	44,59%	57.294,24	35,45%	45.540,85
	Total Geral Acumulado	100,00%	128.480,83	10,43%	13.404,68	18,22%	23.404,68	62,81%	80.698,92	98,26%	126.239,77

Noeli Maria Borré Ruwer
 Prefeita Municipal



Lucas Rodrigues Debus
 Engenheiro Civil CREA RS216.878

