

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ITACURUBI



Área: 75.80 m²

Obra: Agroindústria - Panificadora
Proponente: Município de Itacurubi

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
Itens	Serviços	Total dos itens		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 1,309.38	0.93	R\$ 1,309.38	100%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
2.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 12,616.04	8.95	R\$ 12,616.04	100%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
3.0	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 14,208.93	10.08	R\$ 4,973.13	35%	R\$ 9,235.81	65%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
4.0	PAREDES E OITÃO	R\$ 16,507.09	11.71	R\$ 3,301.42	20%	R\$ 8,253.54	50%	R\$ 4,952.13	30%	R\$ -	-	R\$ -	-
5.0	COBERTURA	R\$ 22,164.54	15.72	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 6,649.36	30%	R\$ 8,865.82	40%	R\$ 6,649.36	30%
6.0	PAVIMENTAÇÃO - CONTRAPISO E PISO	R\$ 9,505.24	6.74	R\$ 1,901.05	20%	R\$ 4,752.62	50%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2,851.57	30%
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 27,268.90	19.34	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 16,361.34	60%	R\$ 10,907.56	40%	R\$ -	-
8.0	PINTURA DE ALVENARIAS	R\$ 2,251.35	1.60	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2,251.35	100%
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 13,359.86	9.48	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 6,679.93	50%	R\$ 6,679.93	50%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA), LOUÇAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 6,049.27	4.29	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3,024.64	50%	R\$ 2,419.71	40%	R\$ 604.93	10%
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO)	R\$ 6,514.97	4.62	R\$ 1,302.99	20%	R\$ 2,605.99	40%	R\$ 2,605.99	40%	R\$ -	-	R\$ -	-
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8,632.08	6.12	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3,452.83	40%	R\$ 5,179.25	60%
13.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 576.44	0.41	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 576.44	100%
TOTAL ACUMULADO		140,964.09	100	R\$ 25,404.01	18.02	R\$ 24,847.96	17.63	R\$ 33,593.45	23.83	R\$ 32,325.85	22.93	R\$ 24,792.83	17.59

Itacurubi, 13 de Junho de 2023.

Responsável Técnico pela Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro:

gov.br
Documento assinado digitalmente
EMERSON PIVOTO MELLO
Data: 26/07/2023 11:37:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emerson Pivoto Mello
Emerson Pivoto Mello
Arquiteto Urbanista
CAU/RS A-63036-5

EPM CONSTRUTORA
CNPJ 47563110000125

126
S. J. P.