

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES			
LOCAL: DISTRITO DE RINÇÃO VERMELHO - INTERIOR, ROQUE GONZALES/RS			
ÁREA DE AMPLIAÇÃO: 104,31m²	VALOR DO ORÇAMENTO:	R\$	143.849,79

ITEM	DISCRIMIN AÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		ACUMULADO	
			%	em Reais	%	em Reais	%	em Reais	%	em Reais	%	em Reais	%	em Reais	%	em Reais
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.586,42	100%	R\$ 9.586,42											100%	R\$ 9.586,42
3	FUNDAÇÃO															
3.1	Movimentação de terra	R\$ 2.478,20	70%	R\$ 1.734,74	30%	R\$ 743,46									100%	R\$ 2.478,20
3.2	Infraestrutura	R\$ 14.417,73	85%	R\$ 12.255,07	15%	R\$ 2.162,66									100%	R\$ 14.417,73
3.3	Impermeabilizações	R\$ 460,31			100%	R\$ 460,31									100%	R\$ 460,31
4	SUPRAESTRUTURA															
4.1	Pavimentações	R\$ 4.235,57							20%	R\$ 847,11	60%	R\$ 2.541,34	20%	R\$ 847,11	100%	R\$ 4.235,57
4.2	Alvenarias	R\$ 19.776,25			100%	R\$ 19.776,25									100%	R\$ 19.776,25
4.3	Vergas e contravergas	R\$ 617,17			100%	R\$ 617,17									100%	R\$ 617,17
4.4	Revestimentos	R\$ 31.610,49					30%	R\$ 9.483,15	60%	R\$ 18.966,29	10%	R\$ 3.161,05			100%	R\$ 31.610,49
4.5	Impermeabilizações	R\$ 2.043,41							100%	R\$ 2.043,41					100%	R\$ 2.043,41
4.6	Esquadrias	R\$ 10.140,25							20%	R\$ 2.028,05	30%	R\$ 3.042,08	50%	R\$ 5.070,13	100%	R\$ 10.140,25
5	SUPERESTRUTURA															
5.1	Vigas	R\$ 4.552,42			20%	R\$ 910,48	80%	R\$ 3.641,94							100%	R\$ 4.552,42
5.2	Laje	R\$ 9.852,57					100%	R\$ 9.852,57							100%	R\$ 9.852,57
5.3	Cobertura	R\$ 12.892,10									100%	R\$ 12.892,10			100%	R\$ 12.892,10
5.4	Pinturas e Acabamentos	R\$ 6.940,30											100%	R\$ 6.940,30	100%	R\$ 6.940,30
6	INSTALAÇÕES															
6.1	Hidrossanitárias	R\$ 5.297,71					15%	R\$ 794,66	15%	R\$ 794,66	20%	R\$ 1.059,54	50,00%	R\$ 2.648,86	100%	R\$ 5.297,71
6.2	Equipamentos Sanitários	R\$ 2.630,26											100%	R\$ 2.630,26	100%	R\$ 2.630,26
6.3	Elétricas	R\$ 6.144,42					20%	R\$ 1.228,88	20%	R\$ 1.228,88	10%	R\$ 614,44	50%	R\$ 3.072,21	100%	R\$ 6.144,42
7	LIMPEZA	R\$ 174,20											100%	R\$ 174,20	100%	R\$ 174,20
	TOTAIS	R\$ 143.849,79	16,39%	R\$ 23.576,23	17,15%	R\$ 24.670,33	17,38%	R\$ 25.001,20	18,01%	R\$ 25.908,41	16,20%	R\$ 23.310,56	14,86%	R\$ 21.383,07	100%	143.849,79

Roque Gonzales, 16 de Junho de 2014

Roaldo Reisdorfer de Lima
RESP. TÉCNICO - CREA/RS 93.699-D