

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - RS
 OBJETO: AMPLIAÇÃO - REFEITÓRIO NA ESCOLA JM
 ENDEREÇO: RUA JOÃO KUHN, N. 457 - SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - RS
 TIPO DE SERVIÇO: OBRA NOVA DE AMPLIAÇÃO - NO PADRÃO DA EXISTENTE
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO GRUPO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.198,75	100,00%	R\$ 3.198,75		R\$ -		R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRAS	1.524,75	100,00%	R\$ 1.524,75		R\$ -		R\$ -
3	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES	21.685,00	100,00%	R\$ 21.685,00		R\$ -		R\$ -
4	SUPERESTRUTURA	17.728,50	100,00%	R\$ 17.728,50		R\$ -		R\$ -
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	-				R\$ -		R\$ -
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	3.056,25	20,00%	R\$ 611,25	40,00%	R\$ 1.222,50	40,00%	R\$ 1.222,50
7	PAREDES E PAINES	12.048,75	60,00%	R\$ 7.229,25	40,00%	R\$ 4.819,50		R\$ -
8	ESQUADRIAS	13.401,75		R\$ -	60,00%	R\$ 8.041,05	40,00%	R\$ 5.360,70
9	COBERTURA	10.650,75		R\$ -	75,00%	R\$ 7.988,06	25,00%	R\$ 2.662,69
10	REVESTIMENTO	6.525,00		R\$ -	70,00%	R\$ 4.567,50	30,00%	R\$ 1.957,50
11	PAVIMENTAÇÃO	5.743,75	10,00%	R\$ 574,38	60,00%	R\$ 3.446,25	30,00%	R\$ 1.723,13
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	2.242,50		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.242,50
13	PINTURAS	5.470,00		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.470,00
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	1.865,00		R\$ -	50,00%	R\$ 932,50	50,00%	R\$ 932,50
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	-		R\$ -		R\$ -		R\$ -
16	PORTAL DE ACESSO	-		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17	LIMPEZA DA OBRA	322,50		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 322,50
	Total	105.463,25						
	Total Simples		49,83%	R\$ 52.551,88	29,41%	R\$ 31.017,36	20,76%	R\$ 21.894,01
	Total Acumulado		49,83%	R\$ 52.551,88	79,24%	R\$ 83.569,24	100,00%	R\$ 105.463,25