

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO			OBRA: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES													
			AREA DE PAVIMENTAÇÃO =6.359,00m²										Data B: 18/04/2024			
			LOCAL -Estrada Linha Ilha e Floresta - A.Ind II-Esq.Wünsch													
			DATA BASE : abril /2024										SÃO JOSE DO INHCORA-RS			
SERVIÇO\TEMPO	valor da obra	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊ	%	TOTAL	%
1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-												0,00	-
2.0- OBRA DE ARTE E DRENAGEM PLUV	-	-	-	100%			EXECUÇÃO I PROPRIA								0,00	-
3.0- PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO	313.101,26	83,79	62.620,25	20%	62.620,25	20%	62.620,25	20%	62.620,25	20%	62.620,25	20%			313.101,26	83,79
4.0- MEIO FIO - CORDÕES	60.567,18	16,21	15.141,79	25%	15.141,79	25%	15.141,79	25%	15.141,79	25%					60.567,18	16,21
	-															
TOTAL SIMPLES R\$			77.762,05	21%	77.762,05	21%	77.762,05	21%	77.762,05	21%	62.620,25	17%			373.668,44	100,00
TOTAL ACUMULADO R\$	373.668,44	100,00	77.762,05	35%	155.524,09	42%	233.286,14	62%	311.048,19	83%	373.668,44	100%			373.668,44	100%

São Jose do Inhacora, 07 de Maio de 2024

Pref Municipal -Gilberto Pedro Hammes

Eng.Civil - Rui T. Lewiski - CREA 41568