



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

MARÇO/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área a Ser Construída: **1.067,53m²**

Valor da Licitação.....	R\$ 965.277,00
Valor do 1º Termo Aditivo.....	R\$ 40.203,37
Valor do 2º Termo Aditivo.....	R\$ 102.046,35
Valor do 3º Termo Aditivo.....	R\$ 66.293,08
Valor do 5º Termo Aditivo.....	R\$ 32.772,30
Valor do 6º Termo Aditivo.....	R\$ 91.939,94
Valor do Reequilíbrio Financeiro.....	R\$ 311.290,92
Valor Total.....	R\$ 1.609.822,96
Valor Total Executado.....	R\$ 1.359.531,53

Atividades:

- Em fase de revestimento das paredes e do piso com porcelanato.
- Aguardando a chegada do Porcelanato para conclusão do Revestimento das Paredes;
- Em fase de Elaboração do Projeto Elétrico (Interno e Externo) Empresa Terceirizada;
- Realizado Levantamento de Aditivo de Supressão do Contrato no Valor de R\$ 129.899,19;
- Elaborado Projeto das Rampas de Acesso e Calçadas Externas, valor do Projeto R\$ 126.219,42;
- Elaborado Projeto das Portas e Janelas, valor do Projeto R\$ 203.007,82.


Situação Atual da Obra:

- % Acumulado Executado da Obra: **84,45%**






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Projeto de Acessibilidade (Rampas de Acesso e Calçadas Externas)



Projeto de Portas e Janelas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Prédio do Centro Administrativo Municipal

Recurso: **Municipal**

Valor do Projeto.....R\$ 352.518,15

Valor da Licitação.....R\$ 352.174,94

Valor Executado.....R\$ 221.924,26

Atividades:

- Em fase de Colocação do Telhado;
- Em fase de Reboco das Paredes e Teto;
- Em fase de concretagem de parte do piso;
- Realizado Boletim de Medição nº 05 no valor de R\$ 29.062,45;
- Realizado Boletim de Medição nº 06 no valor de R\$ 35.478,55.

Situação:

- Executado **63,02%.**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Unidade de Acolhimento – Casa Lar

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social**

Proposta SICONV: **070782/2017**

Valor Repasse.....R\$ 450.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 359.373,53

Valor Executado.....R\$ 176.286,85

Valor da Nova Licitação.....R\$ 264.705,84

Saldo do Repasse a Ser Utilizado.....R\$ 264.451,46

Valor da Contrapartida a Ser Utilizado.....R\$ 254,38

Valor Executado do Projeto Remanescente.....R\$ 81.218,28

Valor Total do Projeto (Projeto Inicial + Projeto Remanescente)....R\$ 440.992,69

Valor Total Executado (Projeto Inicial + Projeto Remanescente)....R\$ 257.750,75

Atividades:

- Iniciada a obra pela empresa, realizado a escavação onde será construído o muro;
- Realizado Boletim de Medição nº 11 no valor de R\$ 20.895,80;
- Emitido Boletim de Medição nº 12 no Valor de R\$ 59.540,19.

Situação Atual da Obra:

- Executado (contrato atual) **30,68%**
- Executado (acumulado) **58,41%**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA



*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Órgão Concedente: **FUNASA**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **040182/2016**

Convênio: **0755/2016**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 40.585,32

Valor.....R\$ 340.585,32

Item:

Implantação de 35 Módulos Sanitários

Atividades:

- Convênio encerrado.
- Concluída 20 Unidades (57,14%).

Situação da Obra:

- Convênio encerrado.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal

Recurso: **Municipal**

Item:

Reforma e Adequação da Antiga Creche Municipal

Valor (Estimado).....R\$ 106.678,63

Valor da Licitação.....R\$ 106.635,75

Atividades:

- Revestimento de Pisos e Paredes;
- Emitido Boletim de Medição nº 03 no valor de R\$ 11.153,07;
- Em fase de preparação das paredes internas para pintura.

Situação Atual da Obra:

- Executado **30,52%**.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Recurso: **Municipal**

Valor Estimado.....R\$ **182.456,03**

Valor da Licitação.....R\$ **149.554,87**

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Erwin Mathaus Braun

Rua Sinfrônio Julio Ribeiro

Atividades:

- Concluída a Pavimentação da Rua Sinfrônio Julio Ribeiro;
- Emitido Boletim de Medição nº 01 no Valor de R\$ 26.910,18;
- Em fase de colocação da Tubulação Pluvial na Rua Ervin Mathaus Braun.
- Emitido Boletim de Medição nº 02 no Valor de R\$ 12.535,12

Situação Atual da Obra:

- Executado **29,71%**.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 100.730,00

Itens:

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico.

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Agrícola

Atividades:

- Solicitado às empresas a entrega dos equipamentos;
- Recebido o item Distribuidor de Calcário e Adubo Orgânico Seco.



Roçadeira Agrícola



Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS LICITADOS

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 46.115,03

Valor Total do Projeto.....R\$ 296.115,03

Valor da Licitação.....R\$ 295.484,02

Atividades na Semana:

- Processo de Licitação Aprovado pela GIGOV/PF.
- Aguardando liberação do recurso e autorização de início da obra.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Específico do Calçamento**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 120.019,98

Valor Total do Projeto.....R\$ 406.519,98

Valor da Licitação.....R\$ 402.473,14

Atividades na Semana:

- Processo de Licitação Aprovado pela GIGOV/PF.
- Aguardando liberação do recurso e autorização de início da obra.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETO LICITADO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

Proposta nº: **023468/2021**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Osmar Terra**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 46.100,00

Valor Total.....R\$ 332.600,00

Valor da Licitação.....R\$ 332.500,00

Item:

Aquisição de 02 Tratores Agrícolas (75cv)

Atividades:

- Enviada a documentação do Processo de licitação para Análise do Ministério.

Situação:

- Aguardando Aprovação do Ministério e Liberação do Recurso.

PROJETOS ENCAMINHADOS PARA LICITAÇÃO

Aquisição de Equipamentos/Unidades Básicas de Saúde

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/21-002**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Giovani Feltes**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 44.940,00

Valor Total.....R\$ 174.940,00

Itens:

Aquisição de 02 Veículos para transporte de equipes e pacientes

Atividades:

- Processo de licitação previsto para o dia 01/04/2022

Situação:

- Aguardando realização do processo de Licitação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Veículo Tipo VAN Passageiros

Recurso: **Municipal (Emendas Impositivas Vereadores)**

Valor Total.....R\$ 291.410,00

Valor da Licitação.....R\$ 289.000,00

Itens:

Aquisição de 01 (um) Veículos Tipo VAN Passageiros com no mínimo 16 lugares

Atividades:

- Realizado Processo de Licitação, aguardando Homologação e contrato com a empresa.

Aquisição de 01 (um) Caminhão Caçamba

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 614.166,67

Itens:

Aquisição de 01 (um) Caminhão Equipado com Caçamba de no Mínimo 12m³

Atividades:

- Encaminhado ao Setor de Licitação

Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira

Recurso: **Municipal**

Valor Total.....R\$ 466.666,67

Itens:

Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira, 4x4, Motor com Potência Mínima de 85HP

Atividades:

- Encaminhado ao Setor de Licitação

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **044467/2019**

Valor Repasse.....R\$ 146.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 4.800,00

Valor Total.....R\$ 150.800,00

Itens:

02 (duas) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

Situação:

- Processo de Licitação previsto para o dia 05/04/2022.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação Asfáltica – Perímetro Urbano

Órgão Concedente: **Governo do Estado do Rio Grande do Sul.**

Recurso: **Edital nº 01 – Programa Pavimenta**

Valor Repasse.....R\$ 701.948,40

Valor Contrapartida.....R\$ 44.805,22

Valor Total.....R\$ 746.753,62

Objeto:

- Pavimentação Asfáltica

Atividades:

- Encaminhado ao Setor de Licitações.

Situação:

- Aguardando realização do Processo de Licitação.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Revitalização da Avenida Constante Luiz Gemelli

Recurso: **Municipal**


Valor.....R\$ 513.969,56

Item:

Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli

Atividades:

- Processo de Licitação previsto para o dia 14/04/2022.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETO COM OS RECURSO LIBERADO

Aquisição de Equipamentos para o Pronto Atendimento de Urgência

Órgão Concedente: **Ministério da Saúde – Fundo a Fundo**

Proposta nº: **97531.2560001/21-003**

Recurso: **Emenda Parlamentar**

Parlamentar: **Márcio Biolchi**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Total.....R\$ 250.000,00

Item:

- 01 (um) Equipamento Raio X Fixo Analógico;
- 01 (uma) Bomba de Infusão;
- 02 (dois) Carro de Emergência;
- 01 (um) Carro Maca Avançada;
- 01 (um) Desfibrilador Convencional;
- 01 (um) Eletrocardiógrafo;
- 01 (uma) Mesa de Cabeceira;
- 01 (um) Monitor Multiparâmetros;
- 01 (um) Aspirador de Secreção Elétrico Móvel;
- 01 (um) Computador.

Atividades:

- Projeto Aprovado / Recurso Liberado.

Situação:

- Aguardando abertura do crédito no Orçamento 2022 para posterior realização da Licitação.

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....R\$ 35.374,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.036,00

Valor Total.....R\$ 38.410,00

Item:

Aquisição de 262 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Assinado Termo Aditivo de supressão de 462 sacas para 262 sacas

Situação:

- Aguardando abertura do crédito no Orçamento 2022 para posterior realização da Licitação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM READEQUAÇÃO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Elvino Bohn Gass**

Proposta SICONV: **013316/2020**

Valor Repasse.....R\$ 171.900,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.100,00

Valor Total.....R\$ 174.000,00

Itens:

01 (um) Trator Agrícola

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Fertilizantes

Atividades: Realizado o Processo de Licitação no dia 26/08/2021, sendo que o mesmo foi deserto, aguardando decisão sobre como proceder neste caso.

Situação:

- Aguardando alteração e Aprovação do Plano de Trabalho para posterior realização da Licitação.

PROJETOS EM ANÁLISE (GOVERNO RS)

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2018/2019**

Valor Repasse.....R\$ 59.009,21

Valor Contrapartida.....R\$ 1.834,87

Valor Total.....R\$ 60.844,08

Item:

Aquisição de 260 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Projeto enviado dia 28/04/2021 para análise da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul.

Situação:

- Aguardando a Aprovação do Plano de Trabalho para posterior realização da Licitação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETO APROVADO (Em Elaboração do Projeto de Engenharia)

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **052170/2021**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 239.750,00

Objeto: **Pavimentação com Pedras Irregulares**

Local: **Localidade de Vila São Sebastião**

Atividades:

- Proposta Aprovada / Contrato de Repasse Assinado

Situação:

- Aguardando Solicitação da CEF para elaboração do Projeto de Engenharia.

EM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA

Ampliação do Galpão das Máquinas da Secretaria de obras

Recurso: **Municipal**


Item:

Ampliação Da Cobertura do Galpão da Secretaria de Obras

Área Aproximada: 472,70m²

Atividades:

- Aguardando orçamentos das empresas.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação da Escola Municipal Maria Belmont Albert



Recurso: **Municipal**

Item:

Construção de 04 Salas de Aula e Sanitários

Atividades:

- Realizada a contratação de empresa para elaboração do projeto de engenharia





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Perímetro Urbano


Recurso: **Municipal**

Atividades:

- Em fase de coleta de assinaturas dos lindeiros da área do loteamento para posterior encaminhamento da documentação para registro.
- Em elaboração do mapa das quadras e lotes do loteamento.

Situação:

- Em fase de elaboração dos mapas da ampliação do perímetro urbano





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Perfuração de Poços

Órgão Concedente: **Secretaria de Obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Convênio: **FPE nº 2996/2020**

Valor Total.....	R\$	70.000,00
Valor da Licitação (Geólogo).....	R\$	4.440,00
Valor da Licitação (Perfuração).....	R\$	45.500,00
Termo Aditivo (Adição) da Licitação (Perfuração).....	R\$	11.000,00
Termo Aditivo (Supressão) da Licitação (Perfuração).....	R\$	2.350,00
Valor Total Utilizado.....	R\$	58.590,00

Item:

Realizada a Perfuração dos Poços Tubulares Profundos (Poços Artesianos)

Situação:

- Projeto concluído.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

Valor Total.....R\$ 122.617,42

Valor da Licitação.....R\$ 121.000,00

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes

01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

Situação:

- Prestação de Contas Enviada Para Análise.

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Situação:

- Prestação de Contas Enviada Para Análise.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SERVIÇO DE ENGENHARIA

- Estudo para desenvolvimento de projeto acessível de rampas e piso tátil das normas NBR 9050/2002, RDC 50 e NBR 16537/2016;
- Elaboração de projeto de acessibilidade de rampas e piso tátil do contrato nº 056/2020 da Reforma e adequação do Hospital Municipal de Redentora;
- Elaboração de projeto de esquadrias metálicas e portas e definição de materiais do contrato nº 056/2020 conforme Aprovação da Vigilância Sanitária da Obra de Reforma e adequação do Hospital Municipal de Redentora;
- Visita em canteiro de obras da Unidade de Acolhimento para gerar medição de itens para pagamento;
- Visita em canteiro de obras da reforma da antiga creche para gerar medição de itens para pagamento;
- Impressão de folhas do projeto da Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Ofício à Empresa MARJAN referente ao uso de materiais para esquadrias de portas e janelas da Obra de Reforma e adequação do Hospital Municipal de Redentora;
- Levantamento de itens para glosa de Planilha de Planilha Orçamentárias referentes Esquadrias, Vidros, Massa PVA dentre outros itens; do contrato nº 056/2020 da Reforma e adequação do Hospital Municipal de Redentora;
- Visita no canteiro de obras da reforma e adequação da antiga creche afim de liberação de medição;
- Medição de todas as esquadrias do hospital municipal para levantamento de planilha orçamentária;
- Criação de planta contendo todas as esquadrias do hospital municipal com medidas in loco;
- Definição de materiais e acabamento das esquadrias do hospital municipal;
- Montagem de planilha orçamentária contendo todas as esquadrias com acabamentos conforme aprovado na vigilância sanitária;
- Montagem e detalhamento de caixilho com tela milimétrica para todas janelas externas e algumas internas da reforma e adequação do hospital municipal;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Visita ao canteiro de obra da unidade de acolhimento, para conferência de instalações hidráulicas e eixos de tubulação;
- Montagem de medição para unidade de acolhimento com atualização de andamento de obra, ofício e RRE;
- Visita ao canteiro de obra do calçamento com pedras irregulares na rua Ervin Mathaus Braun e Sinfrônio Júlio Ribeiro;
- Alteração em projeto para o escritório do cantarelli contendo posicionamento atual da caixa d'água do hospital municipal, conforme solicitado pela eng. elétrica Jéssica;
- Alteração em projeto de acessibilidade e piso tátil, com inclusão de armaduras das rampas e dimensionamento;
- Levantamento quantitativo de metragens para montagem de planilha orçamentária do projeto de acessibilidade e piso tátil da reforma e adequação do hospital municipal de redentora;
- Montagem de planilha orçamentária do projeto de acessibilidade e rampas da reforma e adequação do hospital municipal;
- Visita no canteiro de obras da ampliação do prédio administrativo para alteração de projeto e executivo;
- Visita no canteiro de obras da unidade de acolhimento para ver alturas do muro de arrimo e prever calçadas e cordões da unidade;
- Montagem de planilha orçamentária da rampa dos fundos de acesso a central de gases e central de resíduos definição de serviços, materiais e cálculo de metragens;
- Montagem de planilha orçamentária da calçada lateral do hospital definição de serviços e materiais e cálculo de metragens;
- Montagem de planilha orçamentária da calçada da esquina, definição de serviços, materiais e cálculo de metragens;
- Montagem de planilha orçamentária da calçada frontal, definição de serviços, materiais e cálculo de metragens;
- Montagem de planilha orçamentária das rampas reforçadas e área de acesso da ambulância, com entrada e saída, definição de serviços, materiais e cálculo de metragens;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Montagem de planilha orçamentária da rampa acessível de 16,80 metros, fundação, estrutura, alvenaria e supraestrutura;
- Montagem de planilha orçamentária da rampa acessível da entrada principal do hospital, fundação, estrutura, alvenaria e supraestrutura;
- Mometria de metragens para instalação e orçamento de piso podotátil, em toda extensão de calçadas do hospital municipal;
- Levantamento de corrimão duplo conforme NBR 9050 para rampas do hospital;
- Detalhamento de projeto de armaduras transversais e longitudinais das rampas reforçadas de acesso à ambulância com cortes I' I e cortes L' L;
- Detalhamento de projeto da planta baixa do hospital, incluso rampas dos fundos, rampa de acesso ao raio-x e rampa da entrada principal;
- Detalhamento de projeto da rampa de acesso ao raio-x;
- Detalhamento de projeto da viga superior da rampa de acesso do raio-x;
- Detalhamento de projeto da armadura da viga superior da rampa de acesso do raio-x;
- Detalhamento de projeto da viga baldrame da rampa de acesso do raio-x;
- Detalhamento de projeto da área total de material granular e lastro da rampa de acesso do raio-x;
- Detalhamento da armadura da viga baldrame da rampa de acesso do raio-x;
- Detalhamento de projeto da área de escavação da viga baldrame da rampa de acesso do raio-x;
- Detalhamento de projeto da fachada frontal para rampa de acesso da entrada principal do hospital;
- Detalhamento de projeto da viga baldrame para rampa de acesso da entrada principal do hospital;
- Detalhamento de projeto da armadura da viga baldrame para rampa de acesso da entrada principal do hospital;
- Detalhamento de projeto da viga superior para rampa de acesso da entrada principal do hospital;
- Detalhamento de projeto da área de material granular e lastro de concreto da rampa de acesso principal do hospital;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Detalhamento de projeto da área que recebe piso cimentado da rampa de acesso principal do hospital;
- Visita de acompanhamento de obra na ampliação do prédio administrativo;
- Reunião com empresa Muller de Três passos para tratar dos galpões metálicos;
- Ajuste de BM 12 da Reforma e Adequação do hospital municipal, revestimentos de piso;
- Levantamento quantitativo para montagem de planilha orçamentária de calçada laterais do hospital definição de serviços e materiais e cálculo de metragens para elaboração de projeto acessível;
- Levantamento quantitativo para montagem de planilha orçamentária das calçadas da área da esquina do hospital municipal, definição de serviços, materiais e cálculo de metragens para elaboração de projeto acessível;
- Levantamento quantitativo para montagem de planilha orçamentária da calçada frontal do hospital municipal, definição de serviços, materiais e cálculo de metragens para elaboração de projeto acessível;
- Levantamento quantitativo para montagem de planilha orçamentária das rampas reforçadas e área de acesso da ambulância, com entrada e saída, definição de serviços, materiais e cálculo de metragens;
- Levantamento quantitativo para montagem de planilha orçamentária da rampa acessível de 16,80 metros, fundação, estrutura, alvenaria e supra-estrutura;
- Levantamento quantitativo para montagem de planilha orçamentária da rampa acessível da entrada principal do hospital municipal, fundação, estrutura, alvenaria e supra-estrutura;
- Somatória de metragens para instalação e orçamento de piso podotátil, em toda extensão de calçadas do hospital municipal;
- Levantamento quantitativo de corrimão duplo conforme NBR 9050 para as duas rampas acessíveis do hospital municipal;
- Levantamento quantitativo de áreas externas que receberão porcelanatos, para projeto acessível;
- Levantamento quantitativo de áreas externas que receberão calçadas em concreto, para projeto acessível;
- Detalhamento de projeto da rampa de acesso ao raio-x;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Levantamento quantitativo de projeto da viga superior da rampa de acesso do raio-x para projeto acessível do hospital municipal;
- Levantamento quantitativo de projeto da viga baldrame da rampa de acesso do raio-x para projeto acessível do hospital municipal;
- Levantamento quantitativo de projeto da área total de material granular e lastro da rampa de acesso do raio-x;
- Levantamento quantitativo da armadura da viga baldrame da rampa de acesso do raio-x;
- Visita de acompanhamento de obra na ampliação do prédio administrativo;
- Montagem de folhas de projeto e plotagem para elaboração de projeto de acessibilidade em um total de 15 folhas;
- Finalização de quantitativo da planilha orçamentária de Esquadrias para o hospital municipal de Redentora;
- Montagem de folhas de projeto para elaboração de projeto de Esquadrias em um total de 4 folhas;
- Elaboração de Memorial Descritivo do projeto de acessibilidade do hospital municipal de Redentora;
- Elaboração de Memorial Descritivo do projeto de Esquadrias do hospital municipal de Redentora;
- Visita de acompanhamento de obra na Unidade de acolhimento-casa lar para acompanhamento de concretagem;
- Recolhimento de assinaturas de projeto de acessibilidade e de Esquadrias para Reforma e adequação do hospital municipal, no município de coronel Bicaco com o Eng. Civil Jandir Groff.
- Apresentação de projeto acessível de execução de esquadrias ao Prefeito municipal e Eng. Civil Jandir, responsável pela execução da obra de reforma e adequação do hospital municipal;
- Montagem de 2 vias de toda documentação referente ao projeto de esquadrias e projeto de acessibilidade para abertura de licitações referente à reforma e adequação do hospital municipal;
- Visita de acompanhamento de obra na reforma e adequação da antiga creche.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SERVIÇO DE ARQUITETURA

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 18 de fevereiro de 2022 até 24 de fevereiro de 2022;
- Análise de Projeto de Regularização de Edificação Residencial Unifamiliar, protocolo nº 349/2022;
- Assinaturas de Alvarás de Construção;
- Assinaturas de Cartas de Vistoria;
- Assinaturas de Habite-se;
- Análise de Projeto de uma ampliação comercial, protocolo nº 351/2022;
- Reanálise de Projeto de Retificação e desmembramento, após parecer do dia 04/01/2022, protocolo nº 2630/2021;
- Visita para acompanhamento e relatório fotográfico, referente a obra de ampliação do Centro Administrativo (07/03);
- Montagem de Boletim de Medição 05, referente a obra de ampliação do Centro Administrativo;
- Esclarecimento de dúvidas e recebimento de documentos, após parecer do dia 28/01/22, referente ao projeto de Edificação Residencial Unifamiliar, protocolo nº 109/2021;
- Elaboração de Relatório Fotográfico do Boletim de Medição 05, referente a obra de ampliação do Centro Administrativo;
- Aprovação e entrega ao setor de Cadastros/Tributos de Projeto de Regularização de Edificação Residencial Unifamiliar, protocolo nº 349/2022;
- Aprovação e entrega ao setor de Cadastros/Tributos de Projeto de uma ampliação comercial, protocolo nº 351/2022;
- Conversa com setor de Cadastros/ Tributos referente ao Projeto de Retificação e desmembramento, protocolo nº 2630/2021;
- Elaboração de parecer e envio ao engenheiro responsável, referente ao Projeto de Retificação e desmembramento, após parecer do dia 04/01/2022, protocolo nº 2630/2021;
- Assessoramento de dúvidas referente a aprovação de projetos de edificações em madeira (ART 11 do Código de Edificações);



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração de RRT junto ao CAU/RS referente ao projeto de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Elaboração de cronograma de obra referente ao orçamento do projeto de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Visita para acompanhamento da obra e relatório fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (09/03);
- Visita para acompanhamento da obra e relatório fotográfico da obra de Reforma da Antiga Creche Municipal (09/03);
- Impressão, assinatura e organização de arquivos em folha A3 e A4 referentes ao projeto de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli para encaminhamento ao gabinete e posterior licitação;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 04 de março 2022 até 10 de março de 2022;
- Assinaturas de Alvarás de Construção;
- Assinaturas de Cartas de Vistoria;
- Assinaturas de Habite-se;
- Visita para acompanhamento da obra e relatório fotográfico da obra de Reforma da Antiga Creche Municipal (11/03);
- Montagem de Boletim de Medição 03, referente a obra de Reforma da Antiga Creche Municipal;
- Elaboração de Relatório Fotográfico do Boletim de Medição 03, referente a obra de Reforma da Antiga Creche Municipal;
- Reunião na obra de ampliação do centro administrativo referente a localização de aberturas e divisão das peças de ambientes;
- Visita para acompanhamento da obra e relatório fotográfico da obra de Ampliação do Centro Administrativo (15/03);
- Alteração em planta baixa, configurando outras formas de layout das salas a serem posteriormente divididas, referente a obra de Ampliação do Centro Administrativo;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Definição e contato com mestre de obras referente a alterações nas aberturas de janelas da obra de Ampliação do Centro Administrativo;
- Visita para acompanhamento da obra e relatório fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (15/03);
- Análise de Projeto de uma edificação Residencial em alvenaria, protocolo nº 416/2022;
- Reanálise de Projeto de uma edificação Residencial em alvenaria, protocolo nº 109/2022, após parecer dia 28/01/2022 e envio de arquivos solicitados;
- Montagem de Boletim de Medição 12, referente a obra da Unidade de Acolhimento;
- Elaboração de Relatório Fotográfico do BM 12, referente a obra da Unidade de Acolhimento;
- Visita para acompanhamento da obra e relatório fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (16/03);
- Vistoria com engenheiro da Caixa na obra da Unidade de Acolhimento;
- Vistoria com engenheiro da Caixa, referente a proposta de calçamento na Vila Fogo;
- Resposta em e-mail ao proprietário, referente ao Projeto de uma edificação Residencial em alvenaria, protocolo nº 109/2022;
- Conversa com Setor de Cadastros/ Tributos referente ao Projeto de uma edificação Residencial em alvenaria, protocolo nº 416/2022;
- Elaboração de parecer e envio ao responsável técnico, referente ao Projeto de uma edificação Residencial em alvenaria, protocolo nº 416/2022;
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 11 de março 2022 até 17 de março de 2022;
- Conversa com Setor de Cadastros/ Tributos referente a largura de passeio público estabelecido em lei municipal;
- Conversa com Setor de Cadastros/ Tributos e responsável técnico do Projeto de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

uma edificação Residencial em alvenaria, protocolo nº 416/2022, para sanar dúvidas do mesmo após parecer enviado anteriormente;

- Assinaturas de Alvarás de Construção;
- Assinaturas de Cartas de Vistoria;
- Assinaturas de Habite-se;
- Reanálise de Projeto de Edificação Residencial com área de 219,89 m² e demolição de 76,40 m², protocolo 109/2022, após envio de novos arquivos;
- Visita para acompanhamento da obra e relatório fotográfico da obra de Ampliação do Centro Administrativo (22/03);
- Visita para sanar dúvidas e conferir a execução das instalações elétricas e demais itens como aberturas, referente a obra de ampliação do Centro Administrativo (22/03);
- Análise de Projeto de uma Edificação Mista, com 30 m², protocolo 484/2022;
- Resposta em e-mail ao proprietário, referente ao Projeto de uma edificação Residencial em alvenaria, protocolo nº 109/2022;
- Montagem de Boletim de Medição 02, referente a obra de Pavimentação com pedras irregulares e drenagem pluvial das Ruas Ervin M. Braun e Sinfrônio J. Ribeiro;
- Aprovação e entrega ao setor de Cadastros/Tributos de Projeto de uma edificação Residencial em alvenaria, protocolo nº 109/2022;
- Aprovação e entrega ao setor de Cadastros/Tributos de Projeto de uma edificação mista, protocolo 484/2022;
- PDF referente a RRT do projeto de Revitalização dos Canteiros da Avenida Constante Luiz Gemelli;
- Início no levantamento de materiais e quantitativos para os aditivos de supressão e adição a serem feitos, referente a obra de ampliação do Centro Administrativo, itens como execução de viga alavanca na fundação, execução de viga aérea na garagem, execução de laje na garagem, instalações elétricas, abertura e fechamento de janelas, entre outros;
- Reunião referente a obra de ampliação da escola Maria Belmont Albert, de forma a discutir melhor maneira de ampliação com quatro salas de aula e sanitários masculino e feminino, considerando desníveis, PPCI, necessidades do local, etc;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Arquitetura na semana do dia 18 de março 2022 até 24 de março de 2022;
- Conversa com Setor de Tributos referente a expedição e assinaturas de Alvarás de construção;
- Visita para acompanhamento da obra e relatório fotográfico da obra de Ampliação do Centro Administrativo (25/03);
- Conversa com mestre de obras responsável pela obra de ampliação do Centro Administrativo, referente ao andamento da obra para elaboração de boletim de Medição 6;
- Elaboração de Boletim de Medição 6, referente a obra de ampliação do Centro Administrativo;
- Relatório fotográfico, referente ao Boletim de Medição 6, da obra de ampliação do Centro Administrativo;
- Assinaturas de Alvarás de Construção;
- Assinaturas de Cartas de Vistoria;
- Assinaturas de Habite-se;
- Visita para acompanhamento da obra e relatório fotográfico da obra de Pavimentação com pedras irregulares e drenagem pluvial das Ruas Ervin M. Braun e Sinfrônio J. Ribeiro (29/03);
- Conversa com mestre de obras responsável pela obra de ampliação do Centro Administrativo, referente ao nível do piso acabado do prédio existente e ampliado, assentamento do porcelanato e muro de divisa do terreno;
- Conversa com setor de cadastros/ tributos referente a esclarecimento de dúvidas a moradora da cidade, sobre assinaturas de lindeiros em projetos de Regularização de terreno, caso de inclusão de área do passeio público;
- Pesquisa em tabela SINAPI/CAIXA, referência fevereiro 02/2022, referente a hora de trabalho de escavadeira hidráulica;
- Análise de orçamento recebido, referente ao projeto de Galpão de Máquinas, a ser construído no Setor de Obras;
- Conversa com empresa responsável pela execução de obra de ampliação do centro administrativo, referente a escolha de aberturas da obra e novo ponto de torneira a ser previsto na área de circulação do prédio;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Montagem de itens em aditivo de Adição e Supressão, referente a obra de ampliação do centro administrativo, assim como, levantamento de áreas do piso do prédio existente e simulação em tabela SINAPI/CAIXA dos pisos, revestimentos e substituição de revestimentos de paredes e louças para possível reforma;
- Visita para acompanhamento da obra e relatório fotográfico da obra de Ampliação do Centro Administrativo (31/03);
- Estudo em projeto, referente a obra da Unidade de Acolhimento, afim de sanar dúvidas da empresa que executa a obra;
- Visita para acompanhamento da obra e relatório fotográfico da obra da Unidade de Acolhimento (31/03);
- Pesquisa e início de montagem de descrição para orçamento referente ao projeto de galpão de máquinas a ser feito no setor de obras, a fim de padronizar e conseguir outros orçamentos.

Redentora, 31 de março de 2022.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN
Secretário Municipal de Planejamento